

2021.05.31.

## ÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELEPÜLÉSÜNK 103.992.000,- FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST NYERT A TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE.

Ósi Község Önkormányzata jelen projekt keretében egy korszerű akadálymentesített új bölcsődei csoportot kíván létrehozni - a meglévő óvoda épülethez egy nyaktaggal, új épületegységet hozzáépítve.

A kivitelezést végző vállalkozás: „Vár-Top-V” Bt., 2020. december 14. napján a munkaterületet átvette, és megkezdte az építési munkálatokat. A kivitelezés időtartama: 2020.12.14. – 2021.10.09.

A vállalkozás 2021. május 31. napjáig az alábbi építési tevékenységeket valósította meg:

- Mászóka elbontása, térkőburkolat bontása.
- Épület kitzúzése és humusz termőrétég letermelése.
- Alapozási munkák, sávalap készítése.
- Szerelőbeton készítése (egyoldalú zsaluzás, drén lemez terítés, betonacél háló elhelyezése)
- Mozgássérült parkoló helyének a kitzúzése. Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. Szegély készítése, alapárok kiemeléssel beton gerendával, zsaluzva, hézagolva, 100 cm hosszú elemekből.
- Kerítés alap ásása, kerítés alap betonozása oszlopok elhelyezésével együtt. Murva ágyazat terítése térkő ágyazatául.
- Meglévő fa tetőszerkezetek bontása kontyolt oromfalnál. Oromfal kiegészítése,- magasztása, tűzfal kialakítása 36 cm vtg.-ban.
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 300 mm vtg égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, falazó, cementes mészhabarcba falazva.
- Betonacél elhelyezése tartószerkezetbe. Vasbeton faltetőt lezáró, egyenes- és ferdekoszorú készítése, lépcsősen falazott oromfal tetőn. Vasbeton koszorú készítése.
- Ácsszerkezet készítése (talpszelemen elhelyezése, zsinórpád készítése szarufák leszabása, közép , taréj szelemenek leszabása).
- Válaszfalak építése, 10 cm-es vastagságban, habarcságyazatba fektetve, minden harmadik sorban huzalmerevítéssel.
- Ácsszerkezet készítése (Tető lécezés, fóliázás).
- Talajnedvesség elleni szigetelés; bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumen- mázzal.

- Tető cserepezés, szabás, kúpozás. Gipszkarton szerelt válaszfal, CW 75 vázszerkezetre szerelt, 2 rtg. RBI, és 2 rtg. RB, 12,5 mm vtg. gipszkartonnal, hőszigetelve, hézagolással.
- Villanszerelés (villamos horonymarás, vésés, védőcsövezés, kötő és szerelvénnyel dobozok elhelyezése).
- Épületgépészet (Vezeték- és csőhálózat-szerelő, - víz, gáz, fűtés).
- Lábazat vízszigetelése, kenhető szigeteléssel.
- Fűtési alapvezeték kiépítése szerelőbetonon.
- Külső homlokzati fal hő és hangszigetelése, falazott és monolit vb. szerkezeten, 1 rtg polisztiroltábla felragasztása.
- Hőszigetelési munkák. Födém, padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggel, expandált polisztirolhab lemezzel.

Kedvezményezett: ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ősi községben.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023



